

# OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – VIDRO

---

- **Objeto:** Fornecimento e instalação de brises e esquadrias do tipo pele de vidro.
- **Licitação:** PE N.115/2012
- **Contratada:** CONSTRUTORA LDN LTDA. **Nº Contrato:** 114/2012-TRF1 de 28/12/2012.
- **Valor inicial do contrato:** R\$ 57.853.784,83 **Ordem de Execução:** 0164 de 07/10/2013
- **Prazo de execução inicial do contrato:** 360 dias corridos
- **Prazo de vigência inicial do contrato:** 17/04/2014

# OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – VIDRO

---

- **Termos Aditivos ao Contrato N. 114/2012:**

- **Termo Aditivo N. 1 – 20/02/2014.**

**Objeto:** Alterar a Cláusula Terceira – Das

Obrigações da Contratada, para incluir a obrigação de fiel depositária para a Contratada, em relação aos materiais colocados em obra e pagos; Alterar a unidade de medida, prevista na Cláusula Nona – Do Pagamento, itens 9.2.2 e 9.2.3; Alterar a Cláusula Décima – Da Garantia, para incluir a obrigação de apresentação de garantia específica para bens que ficarão com a Contratada como fiel depositária; Alterar a Cláusula Décima Primeira – Da Vigência, para modificar o termo final dos prazos estabelecidos; Alterar o cronograma físico-financeiro do Anexo III ao Contrato; Incluir o Anexo IV ao contrato, para constar a planilha de composição dos custos unitários das novas unidades de medidas.

**Valor do Contrato após o 1º Termo Aditivo.....R\$ 57.853.784,83**

**Prazo de execução contrato após o 1º Termo Aditivo: 360 dias corridos**

**Prazo de vigência do contrato após o 1º Termo Aditivo: 28/11/2014**

# OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – VIDRO

---

- **Execução da obra – Medições efetuadas:**

**1ª medição** – período de 31/12/2013 a 31/01/2014

- Valor medido: R\$ 1.471.059,35

**2ª medição** – período de 01/02/2014 a 28/02/2014

- Valor previsto: R\$ 4.217.360,21

–

Percentual previsto: 7,29%;

- Valor medido: R\$ 3.335.064,96

–

Percentual medido: 5,76%;

- Valor acumulado previsto: R\$ 5.111.424,14

–

Percentual acumulado previsto: 8,84%;

- Valor acumulado medido: R\$ 4.806.124,31

–

Percentual acumulado medido: 8,31%.

**3ª medição** – período de 01/03/2014 a 31/03/2014

- Valor previsto: R\$ 6.944.613,88

–

Percentual previsto: 12,00%;

- Valor medido: R\$ 7.868.905,66

–

Percentual medido: 13,60%;

- Valor acumulado previsto: R\$ 12.056.038,01

–

Percentual acumulado previsto: 20,84%;

- Valor acumulado medido: R\$ 12.675.029,97

–

Percentual acumulado medido: 21,91%.

Além do valor pago relativos à terceira medição, foi pago o reajustamento de 8,13% do contrato aplicado sobre os valores financeiros das 3 primeiras etapas:

# OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – VIDRO

---

Medição 1: R\$ 119.597,13;

Medição 2: R\$ 271.140,78

Medição 3: R\$ 639.742,03

## **4ª medição** – período de 01/04/2014 a 30/04/2014

- Valor previsto: R\$ 7.995.907,19

–

Percentual previsto: 13,82%;

- Valor medido: R\$ 4.106.152,30

–

Percentual medido: 7,10%;

- Valor acumulado previsto: R\$ 20.051.945,20

–

Percentual acumulado previsto: 34,66%;

- Valor acumulado medido: R\$ 16.781.182,27

–

Percentual acumulado medido: 29,01%.

Reajustamento (8,13%): R\$ 333.830,18

## **5ª medição** – período de 01/05/2014 a 31/05/2014

- Valor previsto: R\$ 7.867.679,31

–

Percentual previsto: 13,60%;

- Valor medido: R\$ 3.248.634,48

–

Percentual medido: 5,62%;

- Valor acumulado previsto: R\$ 27.919.624,51

–

Percentual acumulado previsto: 48,26%;

- Valor acumulado medido: R\$ 20.029.816,74

–

Percentual acumulado medido: 34,62%.

Reajustamento (8,13%): R\$ 264.113,98

## OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – VIDRO

---

### 6ª medição – período de 01/06/2014 a 31/06/2014

- Valor previsto: R\$ 7.499.999,53	–	Percentual previsto: 12,96%;
- Valor medido: R\$ 5.381.840,24	–	Percentual medido: 9,30%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 35.419.624,04	–	Percentual acumulado previsto: 61,22%;
- Valor acumulado medido: R\$ 25.411.656,99	–	Percentual acumulado medido: 43,92%.
Reajustamento (8,13%): R\$ 437.543,61		

### 7ª medição – período de 01/07/2014 a 31/07/2014

- Valor previsto: R\$ 6.511.494,44	–	Percentual previsto: 11,26%;
- Valor medido: R\$ 3.923.115,37	–	Percentual medido: 6,78%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 41.931.118,47	–	Percentual acumulado previsto: 72,48%;
- Valor acumulado medido: R\$ 29.334.772,36	–	Percentual acumulado medido: 50,71%.
Reajustamento (8,13%): R\$ 318.949,28		

# OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – VIDRO

---

## **CONCLUSÃO DA 4ª ETAPA DA OBRA:**

Informações prestadas pela Comissão de Fiscalização do Contrato n.114 /2014.

Em 17/09/2014.