

OBRA:	(Produção de componentes estruturais para complementação da estrutura dos subsolos do novo Edifício Sede do TRF/1ª Região).
LOCAL:	Setor de Administração Federal Sul, Quadra 5, Lote 3, – Brasília – DF.
CONTRATO:	Contrato nº 0110/2009/TRF/1ª.
CONTRATANTE:	Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF/1ª).
CONTRATADA:	Tecnologia em Construções Ltda (TECON).

RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR FASE

1. INTRODUÇÃO

1.1 Trata-se da avaliação da produção de componentes estruturais para complementação da estrutura dos subsolos do novo Edifício Sede do TRF/1ª Região.

1.2 30 Dez 09: celebrou-se o Termo de Contrato nº 0110/2009, entre a TECON – Tecnologia em Construções Ltda e o TRF/1ª, cujo objeto é execução da 2ª etapa da obra de construção do Edifício-Sede daquele órgão.

1.3 15 Jan 10: emitiu-se a ordem de serviço da referida obra, com prazo de execução de 270 dias corridos a partir desta data.

1.4 15 Jan 10: nomearam-se os gestores do contrato pela Ordem de Serviço nº 18/2010, composto dos seguintes servidores: Cristiane Vale de Souza (CPF: 497.690.901-82), Maurício Pereira Rubo (CPF: 539.447.981-04), Euzébio Sá Cavaignac Neto (CPF: 290.039.541-00), Luciano Lopes de Paula (CPF: 303.786.996-87), Rodrigo Pinto de Menezes (CPF: 844.734.521-15) e Maurício Pinheiro da Costa Souza (CPF: 034.106.637-03).

1.5 22 Fev 10: realizou-se pela TRF/1ª, conforme RELATÓRIO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO, período de execução de 22/01/2010 a 31/01/2010, a 1ª Medição da obra no valor de R\$ 56.279,39 (cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos).

1.6 03 Mar 10: celebrou-se o Plano de Trabalho (PTrab) nº 40.142.10.22.04.01 cujo objeto é a Assessoria Técnica na fiscalização da Produção de componentes estruturais para complementação da estrutura dos subsolos do novo Edifício Sede do TRF/1ª Região.

REGIONAL FERREIRA
SEM EFEITO

REGIONAL FERREIRA
SECAD
SEM EFEITO
REGIAO

REGIONAL FERREIRA
SECAD
774
REGIAO

1.7 04 Mar 10: a contratada apresentou a proposta de para a 2ª medição da obra no valor de R\$ 979.737,58 (novecentos e setenta e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

1.8 16 Mar 10: celebrou-se o primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0110/2009, alterando-se o valor total do objeto contratual para R\$ 46.869.384,80 e readequou-se o Cronograma Físico-financeiro da obra.

1.9 19 Mar 10: encaminhou-se ao TRF, conforme Ofício nº 187/ST/AT/CRO11, o Relatório Técnico nº 001/2010 - a 2ª Medição da obra (TECON) no valor de R\$ 699.085,60 (seiscentos e noventa e nove mil, oitenta e cinco reais e sessenta centavos).

1.10 19 Mar 10: alteração da Comissão de Fiscalização do Contrato nº 110/2009, conforme Ordem de Serviço nº 82/2010. Nova composição: Cristiane Vale de Souza (CPF: 497.690.901-82), Maurício Pereira Rubo (CPF: 539.447.981-04), Euzébio Sá Cavaignac Neto (CPF: 290.039.541-00), Luciano Lopes de Paula (CPF: 303.786.996-87), Rodrigo Pinto de Menezes (CPF: 844.734.521-15) e Maurício Pinheiro da Costa Souza (CPF: 034.106.637-03).

1.11 08 Abr 10: a contratada apresentou proposta para a 3ª medição da obra no valor de R\$ 942.385,94 (novecentos e quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

1.12 12 Abr 10: alteração da Comissão de Fiscalização do Contrato nº 110/2009, conforme Ordem de Serviço nº 91/2010. Nova composição: Luiz Carlos Marins Delamônica – Coordenador (CPF: 029.699.717-04), Maurício Pereira Rubo (CPF: 539.447.981-04), Euzébio Sá Cavaignac Neto (CPF: 290.039.541-00), Rodrigo Pinto de Menezes (CPF: 844.734.521-15), Luciano Lopes de Paula (CPF: 303.786.996-87) e Maurício Pinheiro da Costa Souza (CPF: 034.106.637-03).

1.13 Este relatório refere-se à **3ª medição** do Contrato nº 0110/2009/TRF/1ª e tem por finalidade a análise dos serviços executados no período entre 16 Mar 2010 a 31 Mar 2010. Para efeito de medição acumulada, adotaram-se os quantitativos praticados pela Comissão de Fiscalização da Obra na 1ª Medição.



4. CONCLUSÃO

Após a compilação da documentação acostada, salvo erro ou omissão, conclui-se que:

4.1 Confrontando a produção financeira realizada neste período (16 Mar 10 a 31 Mar 10) com a prevista no Cronograma Físico-Financeiro da obra (Apêndice 4), percebe-se, em critérios financeiros, que o volume de serviços executados ficou aquém do previsto, **caracterizando atraso**, o que deixa a contratada passível de multas previstas no contrato.



4.2 Em termos monetários, a medição referente a este período totalizou **R\$ 871.245,80** (oitocentos e setenta e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). Em termos percentuais, a medição atingiu o percentual de 1,86% do valor global da obra, inferior ao previsto para o período, que seria de 3,47%.

4.3 O percentual acumulado da obra ficou em 3,47%, correspondente a um faturamento acumulado até a data atual de **R\$ 1.626.610,79**. O percentual acumulado previsto para o período seria de 10,97%, ou seja, até o presente período há uma redução de produção da ordem de 68% em relação ao cronograma físico-financeiro do contrato.

4.4 Índice de Desempenho de Prazo (IDP). O IDP para o mês foi de 0,32, significando que, em se mantendo esta tendência, o prazo para o término da obra **será de no mínimo 28 meses**. O atraso total em dias até a presente data é de aproximadamente 51 dias.

APÊNDICES

Apêndice 1: Planilha de medição de serviços.

Apêndice 2: Relatório fotográfico.


Apêndice 3: Memória de cálculo da medição.


Apêndice 4: Cronograma Físico-financeiro.

ANEXOS


Anexo 1: Proposta de medição da contratada.

Brasília, 14 de abril de 2010.



CARLOS A. BACCINI BARBOSA
Engenheiro de Fortificação e Construção
CREA: 10.164 – D/PA


RAFAEL MIRANDA CAMPOS
Engenheiro Civil
CREA: 12.681 - D /GO

VISTO:


MARCOS LUIS ALVES DA SILVA - Maj QEM
Engenheiro de Fortificação e Construção - CREA: 022788 – D/PE
Coordenador da Equipe de Assessoria Técnica TRF/1ª

APROVO:


BRÁULIO DE PAULA MACHADO – Cel QEM
Chefe da CRO/11

DESPACHO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA:

Distribuição em 05 vias:
TRF/1ª – 01
Comissão de Fiscalização da Obra
CRO/11 – 01
Eq Asse Tec da Obra – 01
Contratada - 01



2. SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO

Neste período a contratada executou basicamente os serviços, a saber:

- Estrutura – Lajes nervuradas e vigas faixas do Teto do 3º Subsolo, Trecho IV e Teto do 2º Subsolo, Trecho V.
- Estrutura – Cortinas 2º Subsolo, Trecho V.


3. MEDIÇÕES REALIZADAS

- 3.1 Esta medição totalizou **R\$ 871.245,80** (oitocentos e setenta e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), correspondendo a 1,86% do valor ilustrado no quadro abaixo em comparação com o cronograma físico-financeiro do contrato em tela, conforme quadro a seguir:

Descrição	1ª medição 15/01/2010 a 31/01/2010	2ª medição 01/02/2010 a 15 Mar 2010	3ª medição 16/03/2010 a 31 Mar 2010
Valor medido na etapa (R\$)	56.279,39	699.085,60	871.245,80
Percentual medido na etapa (%)	0,12%	1,49%	1,86%
Valor acumulado medido até a etapa (R\$)	56.279,39	755.364,99	1.626.610,79
Percentual acumulado até a etapa medido (%)	0,12%	1,61%	3,47%
Valor previsto (R\$)	439.925,81	1.445.230,24	1.627.269,93
Percentual previsto (%)	0,94%	3,08%	3,47%
Valor previsto acumulado (R\$)	439.925,81	3.512.426,00	5.139.695,93
Percentual previsto acumulado (%)	0,94%	7,49%	10,97%


- 3.2 A medição pormenorizada encontra-se acostada no Apêndice 1.

Acompanhamento Físico-financeiro Curva "S" - Previsto x Executado



Situação Geral da Obra

■ EXECUTADO ACUMULADO ■ A EXECUTAR



Situação Física por Etapa de Obra

