



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

## RELATÓRIO

Trata-se da sexta medição dos serviços executados pela empresa LDN por meio do Contrato n.66/2023 19249045.

Inicialmente a empresa LDN encaminhou a planilha 20708601 com a proposta de medição no valor de R\$ 1.417.417,21, correspondente a 8,02% do valor do contrato. Após análise do pleito pela fiscalização do contrato, obteve-se a planilha ajustada 20710724 no valor de R\$ 1.394.071,08, correspondente a 7,89% do valor do contrato e em consonância com o termo de apostilamento 20553299.

A diferença entre a proposta da construtora e o valor final aprovado pela fiscalização foi devido ao volume concretado da PAR1 que passou de 11,66 m<sup>3</sup> (proposta da LDN) para 5,7 m<sup>3</sup> (planilha ajustada pela fiscalização). Assim como a retirada dos itens de forma reta e estucamento no item 3.1.6.3, referente a PAR1.

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO		5ª MEDIÇÃO	
		%	Valor Total (R\$)	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	31,72%	R\$ 970.243,53	4,41%	R\$ 42.774,70
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS FINAIS	15,93%	R\$ 909.992,00	0,23%	R\$ 2.047,49
3	BLOCO C	33,01%	R\$ 13.869.083,18	9,73%	R\$ 1.349.248,88
4	PASSARELA LIGANDO BL A - BL C	14,82%	R\$ 1.929.681,28	0,00%	R\$ 0,00
	VALOR TOTAL DO TRF	100%	R\$ 17.679.000,00	0,00%	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO				7,89%	R\$ 1.394.071,08
VALOR TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO				2,05%	R\$ 362.901,82
VALOR TOTAL DA 2ª MEDIÇÃO				1,73%	R\$ 305.393,02
VALOR TOTAL DA 3ª MEDIÇÃO				2,96%	R\$ 522.586,15
VALOR TOTAL DA 4ª MEDIÇÃO				6,26%	R\$ 1.106.951,62
VALOR TOTAL DA 5ª MEDIÇÃO				16,46%	R\$ 2.910.440,22
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO				7,89%	R\$ 1.394.071,08

Diante do exposto, atestamos que os serviços listados na planilha 20710724 foram devidamente executados e autorizamos a Construtora LDN a emitir a Nota Fiscal de medição no valor de **R\$1.394.071,08**, referente aos serviços realizados de 30 de abril a 03 de junho de 2024, observando que, em conjunto com a referida nota, deverão ser entregues os diários de obra devidamente assinados, o relatório fotográfico dos serviços executados, os resultados dos ensaios laboratoriais realizados no período, bem como os documentos fiscais elencados no Contrato 066/2023 19249045.

Atenciosamente,

Janine Coutinho Canuto  
Fiscal do Contrato 66/2023 (OS 20467549)

Gabriel Polanzzo Ribeiro Del Duca  
Gestor do Contrato 66/2023 (OS 20467549)

O documento não será assinado por *Pedro Paulo Lima Vilarinho*, pois está em gozo de férias.



Documento assinado eletronicamente por **Janine Coutinho Canuto**, Supervisor(a) de Seção, em 10/06/2024, às 17:55 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Polanzzo Ribeiro Del Duca**, Diretor(a) de Coordenadoria, em 10/06/2024, às 17:55 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **20710752** e o código CRC **0A012D62**.