



CRO/11

Plano de Trabalho nº 40.142.09.01.01.01

Elaboração de levantamento físico-financeiro dos serviços executados na obra de construção do Edifício-Sede do TRF/1ª Região.

PLANO DE TRABALHO nº 40.142.09.01.01.01

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMP 11ª RM
DEC DOM
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/11**

PLANO DE TRABALHO

(40.142.09.01.01.01)

OBJETO: Elaboração de levantamento físico-financeiro dos serviços executados na obra de construção do Edifício-Sede do TRF/1ª Região.

ÓRGÃO FINANCIADOR: Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).


INSTRUMENTO LEGAL:

DOTAÇÃO : R\$ 277.000,00

ATUALIZAÇÃO (De: Para:): R\$ 0,00

VALOR DO PTRAB (Rfr. Set 2009): R\$ 277.000,00

APROVAÇÃO EM BOLETIM INTERNO:



OM EXECUTORA : CRO/11
ÓRGÃO FINANCIADOR : TRF1

DOCUMENTO: 1
FOLHA: 1/1

PLANO DE TRABALHO
(40.142.09.01.01.01)

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Proponente COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª REGIÃO MILITAR				CNPJ 00.394.452/0217-98	
Endereço Área de Garagens do QGEx - SMU					
Cidade Brasília		U F DF	CEP 70630 901	DDD / Telefone (61) 3415 4085	
Conta Corrente única	Banco 001-BANCO DO BRASIL		Agência 1607	Código Identificador de Depósito	
Nome do Responsável BRÁULIO DE PAULA MACHADO				C. P. F. 497.046.997.00	
C. I. / Órgão Expedidor 016593082-7 / MD-EB		Cargo Coronel	Função Ordenador de Despesas	Matrícula	
Endereço SMU - QRO - casa 502				CEP 70 630 000	

2 - OUTROS PARTICIPES

Nome	CNPJ / CPF	E A
Endereço	CEP	

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Elaboração de levantamento físico-financeiro dos serviços executados na obra de construção do Edifício-Sede do TRF/1ª Região.	Período de Execução	
	Início: ALR*	Término: ALR + 1,5 meses
Identificação do Objeto Elaboração de levantamento físico-financeiro dos serviços executados na obra de construção do Edifício-Sede do TRF/1ª Região, constando dos seguintes serviços: - Apresentação do cronograma físico dos serviços a serem desenvolvidos (Anexo1); - Detalhamento do físico executado - subtotalizado; - Detalhamento do financeiro realizado - apropriação; - Detalhamento do físico-financeiro pago; - Realização de levantamento topográfico; - Apresentação do material escavado por tipo; - Apresentação do Relatório de Situação da obra.		
Justificativa da Proposição Possibilitar ao Exército Brasileiro o adestramento de seus quadros, mantendo em nível elevado a capacitação operacional na área de engenharia de construção, em forma permanentemente ajustada à Doutrina Militar Terrestre. Possibilitar, ainda, a modernização dos meios materiais e equipamentos para atividades de fiscalização técnica.		

PLANO DE TRABALHO
 (40.142.09.01.01.01)

4 -CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1		Elaboração de levantamento físico-financeiro dos serviços executados na obra de construção do Edifício-Sede do TRF/1ª Região.	Mês	1,5	ALR	ALR + 1,5 meses

5 -PLANO DE APLICAÇÃO (R\$1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código				
449051	Obras e instalações	R\$ 277.000,00	R\$ 277.000,00	
TOTAL GERAL		277.000,00	277.000,00	

PLANO DE TRABALHO
(40.142.09.01.01.01)

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

Concedente		Período (mês)				
META	ALR	ALR+1	ALR+1,5		TOTAL	
ÚNICA	R\$ 277.000,00	R\$ -	R\$ -		R\$ 277.000,00	

Proponente		Período (mês)				
META	ALR	ALR+1	ALR+1,5		TOTAL	
ÚNICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -			

7. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 1ª REGIÃO, para os efeitos e sob as penas da lei, inexistir qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer Órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,


Brasília/DF, 06 de outubro de 2009.


BRÁULIO DE PAULA MACHADO - Cel
Chefe da CRO/11

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Brasília/DF, 06 de outubro de 2009.


Silyo Ferreira
Diretor-Geral
TRF - 1ª Região

OM EXECUTORA : CRO/11
ÓRGÃO FINANCIADOR : TRF1

DOCUMENTO : 4
FOLHA : 1/1

PLANO DE TRABALHO
(40.142.09.01.01.01)

ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS

Preços Referentes a: Set 2009

Item	Discriminação	Unid	Quant	Preço - R\$	
				Unit	Total
1.0	Elaboração de levantamento físico-financeiro dos serviços executados na obra de construção do Edifício-Sede do TRF/1ª Região.	sv	1	277.000,00	277.000,00
TOTAL					R\$ 277.000,00





CRO/11

Plano de Trabalho nº 40.142.09.01.01.01

Elaboração de levantamento físico-financeiro dos serviços executados na obra de construção do Edifício-Sede do TRF/1ª Região.

Anexo 1

(Cronograma Físico das tarefas)

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	27 Sep '09	4 Oct '09	11 Oct '09	18 Oct '09	25 Oct '09	1 Nov '09	8 Nov '09	15 Nov '09	22				
0	PTTab nº 40.142.09.01.01.01(V2)	35 days?	Tue 29/9/09	Mon 16/11/09	S	M	T	W	T	F	S	M	T	W	T	F	S
1	1 Início	0 days	Tue 29/9/09	Tue 29/9/09													
2	2 Procedimentos Iniciais	6 days	Wed 30/9/09	Wed 7/10/09													
3	2.1 Relacional desenhos finais	1 day	Wed 30/9/09	Wed 30/9/09													
4	2.2 Plotar as pranchas de formas das áreas finais	1 day	Thu 1/10/09	Thu 1/10/09													
5	2.3 Plotar as pranchas de armações das áreas finais	1 day	Thu 1/10/09	Thu 1/10/09													
6	2.4 Levantamento de campo	4 days	Fri 2/10/09	Wed 7/10/09													
7	3 Levantamento topográfico	7 days	Wed 30/9/09	Wed 7/10/09													
8	3.1 Início dos trabalhos de topografia	0 days	Wed 30/9/09	Wed 30/9/09													
9	3.2 Trabalhos de campo	3 days	Wed 30/9/09	Fri 2/10/09													
10	3.3 Trabalhos de escritório	2 days	Mon 5/10/09	Tue 6/10/09													
11	3.4 Elaboração de relatório conclusivo	2 days	Wed 7/10/09	Thu 8/10/09													
12	3.5 Fim dos trabalhos de topografia	0 days	Wed 7/10/09	Thu 8/10/09													
13	4 Modelagens	10 days?	Mon 8/10/09	Mon 12/10/09													
14	4.1 Modelagem da estrutura existente no TOS	5 days	Tue 29/9/09	Mon 5/10/09													
15	4.2 Apresentação dos resultados do TOS	1 day?	Tue 6/10/09	Tue 6/10/09													
16	4.3 Modelagem das estruturas de contenção no CAD	5 days	Mon 5/10/09	Fri 9/10/09													
17	4.4 Apresentação dos volumes de concreto e armação	1 day?	Mon 12/10/09	Mon 12/10/09													
18	5 Relatório de Situação	16 days	Tue 13/10/09	Tue 3/11/09													
19	5.1 Montagem da planilha de verificação do executado físico	4 days	Tue 13/10/09	Fri 16/10/09													
20	5.2 Montagem da planilha de verificação do executado financeiro P	4 days	Mon 19/10/09	Thu 22/10/09													
21	5.3 Elaboração do relatório	6 days	Fri 23/10/09	Fri 30/10/09													
22	5.4 Elaboração e montagem dos anexos	2 days	Mon 21/10/09	Tue 3/11/09													
23	6 Serviços finais	8 days?	Wed 4/11/09	Fri 13/11/09													
24	6.1 Elaboração do ofício de remessa	1 day?	Wed 4/11/09	Wed 4/11/09													
25	6.2 Impressão inicial	1 day?	Wed 4/11/09	Wed 4/11/09													
26	6.3 Revisão	2 days	Thu 5/11/09	Fri 6/11/09													
27	6.4 Reimpressão e adendos	2 days	Mon 9/11/09	Tue 10/11/09													
28	6.5 Impressão definitiva	1 day?	Wed 11/11/09	Wed 11/11/09													
29	6.6 Encadernação	1 day?	Thu 12/11/09	Thu 12/11/09													
30	6.7 Montagem das miélas	1 day?	Fri 13/11/09	Fri 13/11/09													
31	7 Entrega ao TRF/1	1 day?	Mon 16/11/09	Mon 16/11/09													
32	8 Fim	0 days	Mon 16/11/09	Mon 16/11/09													

Project: PTTAB nº 40.142.09.01.01.01(V2)
Date: Tue 29/9/09

Task Split

Progress

Milestones

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Deadline

Page 1

[Handwritten signatures and initials]